



OBČINA DOBROPOLJE

Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje, telefon: 01 786 70 10, telefaks: 01 780 79 23, e-pošta: obcina.dobropolje@siol.net

Številka: 032-0005/2018

Datum: 31.5.2018

TOČKA: 3

OBČINA DOBROPOLJE OBČINSKI SVET

ZADEVA: **Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Dobropolje,**

PRIPRAVILA: **Občinska uprava Občine Dobropolje**

NASLOV: **Poročilo o izvedenih in planiranih delih**

POROČEVALCI: **Župan Janez Pavlin**

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Dobropolje se je seznanil s poročilom o izvedenih in planiranih delih.



**ŽUPAN
Občine Dobropolje
Janez Pavlin**

.....

.....

.....

<p>AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE DO JUNIJA oz. 24. redne seje Občinskega sveta občine Dobrepolje</p>	<p>Realizirane aktivnosti</p>	<p>Predvidene aktivnosti</p>
<p>PROTIPOPLAVNA UREDITEV NASELJA KOMPOLJE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Predstavitev primerjave najprimernejših variant protipoplavnih ukrepov naselja Kompolje na OS Občine Dobrepolje: varianta z ukrepi skozi vas, varianta s tunelom pod »Frjačami« ter varianta skozi »Loge« - Predstavitev rezultatov projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije – IDŽ, za izvedbo protipoplavnih ukrepov naselja Kompolje s širšo okolico Vaškim odborom naselja Zagorica, Bruhanja vas, Podgora, Podgorica, Kompolje ter vsem VO območja Strug – razlivanje poplavne vode v »Loge« v povezavi z delno ureditvijo struge na Z delu naselja Kompolje (I. varianta/del) - Podrobnejša predstavitev rešitve reševanja poplavne ogroženosti naselja Kompolj z razlivanjem poplavnih voda v »Loge« občanom naselja Zagorica, Bruhanja vas in Kompolj dne 6.4.2017 - Namestitev piezometriških vrtin za obdobje enega hidrološkega leta za namen spremljanja/ merjenja nivoja podtalne vode na lokacijah v neposredni bližini naselij Zagorica, Bruhanja vas in Kompolje - Izvedba razkopov na treh lokacijah in nalični poskusi razkopov in dveh vrtač - Dokončanje hidrogeološkega poročila - Predstavitev rezultatov hidrogeoloških raziskav na območju zadrževalnika »Logi« na OS Občine Dobrepolje 	<ul style="list-style-type: none"> - Po pripravi dokumentacije za cesto proti »Kanculcu« dokončanje strokovne podlage
<p>AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE DO JUNIJA oz. 24. redne seje Občinskega sveta občine Dobrepolje</p>	<p>Realizirane aktivnosti</p>	<p>Predvidene aktivnosti</p>

<p>IP »OSKRBA S PITNO VODO SUHE KRAJINE ...«</p>	<p>- Investicijska dela na vodovodnem omrežju:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nižinska cona primarni vod Vrbovec – Rapljevo – Pri Cerkvi Struge – VH Lipa (izvedeno je 7.600,00 m vodovodnega omrežja), 2. Nižinska cona primarni vod VH Lipa – Četež pri Strugah – Kompolje – VH Videm <p>2.1. Povratno oskrbovalni vod VH Videm – Kompolje (dela so zaključena);</p> <p>2.2. Primarni vod odsek VH Lipa – Četež pri Strugah – Kompolje- VH Videm – (izvedeno je 5.002,40 m vodovodnega omrežja in 240,00 m povratno oskrbovalnega voda).</p> <p>SKUPAJ izvedenega: 12.842,40 m in obnovljen 1 VH.</p> <p>Poleg izvedenega vodovoda je rekonstruiranih še cca: 2.700 m državne ceste Videm - Pri Cerkvi – Struge (polovica voznega pasu), 1.600 m LC Pri Cerkvi – Rapljevo (v celoti), 1.450 m sekundarnega vodovodnega omrežja in položene 4.000 m dvocevne kanalizacije.</p>	<p>- Dela na vodovodnem omrežju na odseku Pri Cerkvi-VH (vodohran) Lipa in na odseku VH Lipa – Četež pri Strugah – Kompolje- VH Videm se bodo nadaljevala, ko bodo vremenske razmere to dovoljevale.</p> <p>- Priprava dokumentacije (projektne naloge-pripravlja DRSI) za sočasno izgradnjo pločnika in rekonstrukcijo križišča pri Cerkvi v Strugah.</p> <p>- V prvi polovici junija nadaljevanje del – izgradnja komunalne infrastrukture skozi naselje Kompolje.</p>
<p>KANALIZACIJA IN ČN PONIKVE</p>	<p>- Dogovori o nakupu ČN Ponikve z najemom oz. ureditvijo ČN z MDDSZ se nadaljujejo.</p> <p>- Investicija je zaključena, kanalizacijsko omrežje in mobilna čistilna naprava delujejo po predvidevanjih.</p>	<p><i>Predviden terminski plan: januar 2013-december 2018</i></p> <p>- Nadaljevanje izdaje odločb o odmeri komunalnega prispevka in izdaje sklepov za obročno odplačilo ter nadaljevanje priključevanja uporabnikov na kanalizacijsko omrežje.</p>
<p>ČN BRUHANJA VAS</p>	<p>- Pripravljen je PGD Komunalna čistilna naprava (KČN) Bruhanja vas. Za KČN so pridobljeni: Okoljevarstveno dovoljenje št. 35441-19/2017-20, z dne 15.2.2018, vodovarstveno dovoljenje in vse potrebne služnosti.</p> <p>- V drugi polovici maja je bila podana vloga na UE Grosuplje za izdajo gradbenega dovoljenja.</p>	<p><i>Predviden terminski plan: september 2013-september 2018</i></p> <p>- Začetek del po pridobitvi gradbenega dovoljenja in potrditvi finančne konstrukcije investicije.</p> <p><i>Predviden terminski plan: marec 2016 - december 2019</i></p>
<p>UREDITEV VAŠKEGA JEDRA PRI CERKVI STRUGE</p>	<p>- Dogovor o odkupu zemljišča na katerem leži pokopališče v Strugah.</p>	<p>- Pridobitve soglasij solastnikov sosednjega zemljišča za obnovitvena dela oz. odkup se bodo nadaljevala po izvedenem dediščinskem postopku oz. po določitvi znanih dedičev na sodišču.</p> <p><i>Predviden terminski plan: do september 2018.</i></p>

AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE DO JUNIJA oz. 24. redne seje Občinskega sveta občine Dobropole	Realizirane aktivnosti	Predvidene aktivnosti
ČRN ZDENSKA VAS IN KANALIZACIJA ZDENSKA VAS	<ul style="list-style-type: none"> - Investicijska dela so zaključena, sprejet je bil program opremljanja za območje opremljenosti z javno kanalizacijo Zdenska vas. - Večina odločb o odmeri komunalnega prispevka je izdanih. 	<ul style="list-style-type: none"> - Izdaja preostalih odločb, odločb druge stopnje in izdaja sklopov za obročno odplačilo ter nadaljevanje priključevanja uporabnikov na kanalizacijsko omrežje. - Dodatna izvedba sekundarnih kanalov, ki bodo omogočali priključitve več uporabnikov. <p>Predviden terminski plan: december 2016 – september 2018</p>
CERO ŠPAJA DOLINA - INVESTICIJE	<ul style="list-style-type: none"> - Izvedba del posameznih predvidenih faz v skladu s terminskim planom v skladu s podpisanimi pogodbami kot npr. ureditev betonskih pregrad, izvedba sistema recirkulacije, drenažnega sloja, ureditev vrtnice, dvigovanje obstoječih plinjakov itd. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nadaljevanje nujnih investicij, ki potekajo več let kot: izvedba drenažnega sloja, dvigovanje obstoječih plinjakov, postavitve plinskih cevovodov itd. <p>Predviden terminski plan: junij 2018 - januar 2019.</p>
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	<ul style="list-style-type: none"> - Izvajanje rednih vzdrževalnih del na večini kategoriziranih cest v skladu z Izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest za leto 2016/2017, JKP Grosuplje, d.o.o., Grosuplje, november 2016 - na naslednjih celotnih dolžinah cest oz. na posameznih odsekih (v mesecih marec-april, posamezni odseki večkrat): <ul style="list-style-type: none"> - krpanje udarnih jam s hladno asf. maso: LC 065011 Predstruge-Zdenska vas; 065021 Videm – Cesta; 065031 Videm - Zdenska vas; 065051 Podgorica – Kompolje; LC 065012 Zdenska vas-Ivančna Gorica; LC 065041 Videm - Podpeška jama; LC 065051 Podgorica – Kompolje; - krpanje udarnih jam: 565582 Kompolje (Ferkolj-Polc); 565391 Videm (065030 - 138390); 565161 Predstruge(HŠ16-565190); 065101 Pri Cerkvil - Mala gora; 	<ul style="list-style-type: none"> - Izvedba večjih vzdrževalnih del za odpravo posledic poškodb na voziščih v skladu z določili zakona o cestah, pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest ter izvedbenim programom rednega letnega vzdrževanja cest na območju Občine Dobropole ter prioriteto del, ki jo določi pregledniška služba izvajalca vzdrževanja cest ob rednem mesečnem pregledu občinskih cest ter v skladu z odločbami in odredbami inšpektorja MIR, policije in nalogu župana.

AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE DO JUNIJA oz. 24. redne seje Občinskega sveta občine Dobrepolje	Realizirane aktivnosti	Predvidene aktivnosti
	<ul style="list-style-type: none"> - 565421 Podgorica (HŠ16-065050); 565611 Četež – Tržič; 565102 Vodice (HŠ 20 - HŠ 25) in ostale JP na Vodica; 565581 Kompolje (648 - Talski); - <i>čiščenje mulč, koritnic, vozišč</i>: LC 065041 Videm - Podpeška jama; LC 065012 Zdenska vas-Ivanična Gorica; - <i>obrezovanje vej</i>: LC 065061 Četež – Smrekovec; LC 065101 Pri Cerkvi – Mala gora; - <i>postavitev prometne signalizacije</i>: 565571 Mencin – Gregorjevi, 565611 Četež – Tržič; 565651 565610 – 648; 065011. Predstruge-Zdenska vas; 138391 Mali Korinj – Videm; LC 065041 Videm - Podpeška jama; 565421 Podgorica (HŠ16-065050); - <i>postavitev/odstranitev zapor na posameznih odsekih cest</i>: 111161 Male Lipljene – Ponikve; 454111 Velike Lašče – Ponikve; 138391 Mali Korinj – Videm; 065061 Četež – Smrekovec; - <i>pometanje prometnih površin</i>: po naseljih Videm in Predstruge 	<p>Predviden terminski plan: januar 2018 – december 2018</p>
IZGRADNJA GOZDNIH CEST	<ul style="list-style-type: none"> - Pripravljen je Elaborat ničelnic za gradnjo gozdne ceste Planina-Jerčanov hrib in izdelana projektna dokumentacija (izvedbeni načrt) za gozdno cesto »Planina-Jermanov hrib«. - Izvedena je bila gozdna cesta vključno s spodnjim ustrojem dolžine 1,955 km. <p>Dela se nadaljujejo (delno jih bodo sofinancirali tudi lastniki gozdov ob gozdni cesti), urejata se zgornji ustroj ceste in potrebno odvodnjavanje.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokončanje del predvidoma do avgusta 2018. <p>Predviden terminski plan: marec 2016 - december 2018</p>
OBNOVA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA PREDSTRUGE-VIDEM-BRUHANJA VAS	<ul style="list-style-type: none"> - Opravljen je bil terenski monitoring celotne kanalizacije od Vidma do Bruhanje vasi in posodobljen kataster kanalizacijskega omrežja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Priprava elaborata obnov in posodobitve kanalizacijskega omrežja z okvirnimi stroški. - Dopolnitev dokumentacije za izvedbo razbremenilnika in zadrževalnega bazena na zaključku kanalizacijskega omrežja pred KCN in podaja vloge za izdajo gradbenega dovoljenja za razbremenilnik. <p><i>Predviden terminski plan: februar 2017 - december 2019</i></p>

KANALIZACIJA MALA VAS	<ul style="list-style-type: none"> - Novelacija projektna dokumentacije (PGD). 	<ul style="list-style-type: none"> - Pridobitev gradbenega dovoljenja. <p><i>Predviden terminski plan: oktober 2016 – december 2018</i></p>
KANALIZACIJA KOMPOLJE	<ul style="list-style-type: none"> - V drugi polovici maja je bila podana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za I. fazo gradnje kanalizacijskega omrežja (1,4 km) čez naselje Kampolje. - Predračun izvajalca del za izvedbo tako kanalizacijskega kot tlačnega voda v navedeni dolžini je 156.700 €. 	<ul style="list-style-type: none"> - Izvedba sočasne gradnje v okviru investicijskega projekta »Oskrba s pitno vodo Suhe krajine«. <p><i>Predviden terminski plan: november 2016 - november 2018</i></p>

AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE DO JUNIJA oz. 24. redne seje Občinskega sveta občine Dobropolje	Realizirane aktivnosti	Predvidene aktivnosti
UREDITEV PRIKLIUČKOV LC IN JP NA DRŽAVNI CESTI	<ul style="list-style-type: none"> - Dela pri ureditvi priključka LC Videm- Mala vas-Zdenska vas na državno cesto R3 647/1368 so zaključena. - Začela so se pripravljala dela pri ureditvi priključka JP Bruhanja vas (065050-648) na državno cesto R3 648/2912. - Na podlagi načrta za izvedbo se bodo v prvi polovici junija začela dela za ureditev odseka JP 565411 Mala vas-Zagorica. 	<ul style="list-style-type: none"> - Priprava dokumentacije za prevzem in pregled rekonstrukcije priključka LC na državno cesto, ki ga opravi komisija DRSI. - Priključek JP Bruhanja vas (065050-648) na državno cesto R3 648/2912. Zaradi legalizacije sosednjega parkirišča je razpisana ustna obravnava za izdajo soglasja, sledi dopolnitev izvedbenega načrta za izvedbo asfaltiranja javne poti JP 565481 in obstoječega priključka javne poti na regionalno cesto R3 648/2912 Videm –Pri Cerkvi Struge v km 1,616, KProjektL, d.o.o. Ljubljana, junij 2017, ponovna vloga za pridobitev soglasja DSI. - Ponovna pridobitev soglasja DRSI, nadaljevanje del. <p><i>Predviden terminski plan: junij 2016 – november 2018</i></p>

<p>PRESTAVITEV TRAFI POSTAJE IN REKONSTRUKCIJA VOZIŠČA V VASI CESTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Soglasje za novo lokacijo postavitve trafo postaje - Izvedba TK kanalizacije in jaskov - Zemljiškopravna ureditev med LC in Strnad Antonom ter Mohar Nado skladno s projektom - Pridobljene in overjene služnosti za pokablitvev 20 kV daljinovoda - Izdelan projekt prestavitve trafo postaje - izbira izvajalca - Izdelava hidrološke študije za postavitvev trafo postaje v centru vasi Cesta - pridobivanje vodnega soglasja od Arsa - pridobitev gradbenega dovoljenja (Elektro Kočevje) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pričetek izvajanja odvodnjavanja in opornega zidu - Pričetek izvajanja prestavitvev trafo postaje - Pričetek odkupa TK kanalizacije <p><i>Predviden terminski plan: september 2017 – junij 2018</i></p>
<p>OPTIČNO OMREŽJE V OBČINI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Organiziran sestanek predsednikov vaških odborov s Telekomom - Organiziran sestanek občine, Predstavnikov Telekoma in GVO s predsednikom VO Kompolje - Organiziran sestanek zbora vaščanov Zdenska vas - Polaganje novega 288 vlakenskega optičnega kabla od Grosuplja do Vidma - Izvedba gradbenih del za TK kanalizacijo v Kompoljah 	<ul style="list-style-type: none"> - Polaganje novega optičnega kabla od Vidma do Zdenske vasi, od Vidma do Strug in od Vidma do Ponikev - Polaganje optičnega kabla iz Četeža na Tisovec - Pričetek gradbenih del za TK kanalizacijo v Zdenski vasi <p><i>Predviden terminski plan: september 2017 – december 2018</i></p>
<p>AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE DO JUNIJA oz. 24. redne seje Občinskega sveta občine Dobropole</p>	<p>Realizirane aktivnosti</p>	<p>Predvidene aktivnosti</p>
<p>UREDITEV OBMOČJA JVIZ OŠ DOBREPOLJE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - razpis oprema pogodba - razpis oprema izvedba - Studio 360 - PID - podpisan aneks izvajalci - tehnični pregled - vloga za izplačilo sredstev Eko sklad 	<p><i>Predviden terminski plan izvedbe:</i> <i>april 2017 – maj 2018</i> <i>junij tehnični pregled</i></p>

<p>ŠPORTNA DVORANA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - priprava vlog(e)(e) za nepovratna sredstva - pogodba SID - soglasje MF h kreditu - priprava razpisa za PIS in nadzor - varnostni načrt - projektiranje, soglasja 	<p><i>Predviden terminski plan izvedbe:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pridobitev kredita - pridobitev nepovratnih sredstev
<p>IZGRADNJA NADOMESTNE POTT OB ŽELEZNIČI V VASI CESTA</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Izvedba varnostne odbojne ograje - Široki izkop vezljive zemljine – 3. Kategorije - Ureditev planurma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije - Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm - Odkup zemljišč (cca. 10-15 m²) <p><i>Predviden terminski plan: november 2017- junij 2018</i></p>
<p>ASFALTIRANJE LOKALNE CESTE V PREDSTRUGAH PO IZGRADNJI KANALIZACIJE V DOLŽINI 100</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ureditev meteorne kanalizacije - dvig jaškov na določeno višino 	<ul style="list-style-type: none"> - asfaltiranje cestišča AC surf B 5, v debelini 7 cm. <p><i>Predviden terminski plan: november 2017- april 2018</i></p>

.....

.....

.....

23. RS OS, 17. 4. 2018

Ad 3) Poročilo o izvedenih in planiranih delih

Marko Marolt:

Že na prejšnji seji smo govorili o izvedbi protipoplavnih ukrepov, protipovratne lopute na kanalizaciji. Kdaj bo to narejeno? Leto bo hitro minilo.
Protipoplavni ukrepi so povezani s postopki OPPN-ja, ki celovito urejajo varovanje območja Vidma pred poplavami.

Judita Oblak:

Replika v obliki podpore, ki jo daje Marku Maroltu glede izvedbe protipoplavnih ukrepov glede na zadnje in predzadnje poplave. Naj se izvede čim prej.
Odgovor je podan že pri Marku Maroltu.

Alojzij Palčar:

Kako je z razpisom za komasacijske poti v K.O. Podgora?
Dne 8. 3. 2018 je bila na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja oddana vloga na 2. javni razpis za podukrep 4.3. - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih. Povratnih informacij o rezultatih razpisa žal še nismo prejeli.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....