

AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE DO DECEMBRA oz. 21. redne seje Občinskega sveta občine Dobrepolje	Realizirane aktivnosti	Predvidene aktivnosti
PROTIPOPLAVNA UREDITEV NASELJA KOMPOLJE	<ul style="list-style-type: none"> - Predstavitev primerjave najprimernejših variant protipoplavnih ukrepov naselja Kompolje na OS Občine Dobrepolje: varianta z ukrepi skozi vas, varianta s tunelom pod »Frjačami« ter varianta skozi »Loge« - Predstavitev rezultatov projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije – IDZ, za izvedbo protipoplavnih ukrepov naselja Kompolje s širšo okolico Vaškim odborom naselja Zagorica, Bruhanja vas, Podgora, Podgorica, Kompolje ter vsem VO območja Strug - razlivanje poplavne vode v »Loge« v povezavi z delno ureditvijo struge na Z delu naselja Kompolje (I. varianta/del) - Podrobnejša predstavitev rešitve reševanja poplavne ogroženosti naselja Kompolj z razlivanjem poplavnih voda v »Loge« občanom naselja Zagorica, Bruhanja vas in Kompolj dne 6.4.2017 - Namestitev piezometriških vrtin za obdobje enega hidrološkega leta za namen spremljanja/ merjenja nivoja podtalne vode na lokacijah v neposredni bližini naselij Zagorica, Bruhanja vas in Kompolje - Izvedba razkopov na treh lokacijah in nalivni poskusi razkopov in dveh vrtač - Dokončanje hidrogeološkega poročila 	<ul style="list-style-type: none"> - Predstavitev rezultatov hidrogeoloških raziskav na območju zadrževalnika »Logi« - Po pripravi dokumentacije za cesto proti »Kanculcu« dokončanje strokovne podlage

<p>IP »OSKRBA S PITNO VODO SUHE KRAJINE ...«</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Investicijska dela na vodovodnem omrežju: 1. Nižinska cona primarni vod Vrbovec – Rapljevo – Pri Cerkvi Struge – VH Lipa (izvedeno je 7.600,00 m vodovodnega omrežja), 2. Nižinska cona primarni vod VH Lipa – Četež pri Strugah – Kompolje – VH Videm 2.1. Povratno oskrbovalni vod VH Videm – Kompolje (dela so zaključena); 2.2. Primarni vod odsek VH Lipa – Četež pri Strugah – Kompolje- VH Videm (izvedba trase vodovoda, priprava državne ceste za asfaltiranje, zamenjava zgornjega ustroja cestišča, ter asfaltiranje cestišča, izvedba bankin, humuziranje, izvedba brežin) – (izvedeno je 4.193,02 m vodovodnega omrežja). 	<ul style="list-style-type: none"> - Nadaljevanje del na vodovodnem omrežju na odseku Pri Cerkvi-VH (vodohran) Lipa in na odseku VH Lipa – Četež pri Strugah – Kompolje- VH Videm. - Priprava dokumentacije (projektne naloge-pripravlja DRSI) za sočasno izgradnjo pločnika in rekonstrukcijo križišča pri Cerkvi v Strugah. <p><i>Predviden terminski plan: januar 2013-december 2018</i></p>
<p>AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE DO DECEMBRA oz. 21. redne seje Občinskega sveta občine Dobropolje</p>	<p>Realizirane aktivnosti</p>	<p>Predvidene aktivnosti</p>
<p>KANALIZACIJA IN ČN PONIKVE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dogovori o nakupu ČN Ponikve z najemom oz. ureditvijo ČN z MDDSZ se nadaljujejo. - Investicija je zaključena, kanalizacijsko omrežje in mobilna čistilna naprava delujejo po predvidevanjih. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nadaljevanje izdaje odločb o odmeri komunalnega prispevka in izdaje sklepov za obročno odplačilo ter nadaljevanje priključevanja uporabnikov na kanalizacijsko omrežje. <p><i>Predviden terminski plan: september 2013-september 2018.</i></p>
<p>UREDITEV VAŠKEGA JEDRA PRI CERKVI STRUGE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dogovor o odkupu zemljišča na katerem leži pokopališče v Strugah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pridobitve soglasij solastnikov sosednjega zemljišča za obnovitvena dela oz. odkup se bodo nadaljevala po izvedenem dediščinskem postopku oz. po določitvi znanih dedičev na sodišču. <p><i>Predviden terminski plan: do marec 2018.</i></p>
<p>ČN ZDENSKA VAS IN KANALIZACIJA ZDENSKA VAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Investicijska dela so zaključena, sprejet je bil program opremljanja za območje opremljenosti z javno kanalizacijo Zdenska vas. - Večina odločb o odmeri komunalnega prispevka je izdanih. 	<ul style="list-style-type: none"> - Izdaja preostalih odločb, odločb druge stopnje in izdaja sklepov za obročno odplačilo ter nadaljevanje priključevanja uporabnikov na kanalizacijsko omrežje. <p><i>Predviden terminski plan: december 2016 – julij 2018</i></p>

AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE DO DECEMBRA oz. 21. redne seje Občinskega sveta občine Dobrepolje	Realizirane aktivnosti	Predvidene aktivnosti
CERO ŠPAJA DOLINA - INVESTICIJE	<ul style="list-style-type: none"> - Izvedba del posameznih predvidenih faz v skladu s terminskim planom v skladu s podpisanimi pogodbami kot npr. ureditev betonskih pregrad, izvedba sistema recirkulacije, drenažnega sloja, ureditev vrtine, dvigovanje obstoječih plinjakov itd. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nadaljevanje nujnih investicij, ki potekajo več let kot: izvedba drenažnega sloja, dvigovanje obstoječih plinjakov, postavitve plinskih cevodov itd. <p>Predviden terminski plan: junij 2017 - januar 2018.</p>
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	<ul style="list-style-type: none"> - Izvajanje rednih vzdrževalnih del na večini kategoriziranih cest v skladu z Izvedbenim programom rednega letnega vzdrževanja cest za leto 2016/2017, JKP Grosuplje, d.o.o., Grosuplje, november 2016 - na naslednjih celotnih dolžinah cest oz. na posameznih odsekih: <ul style="list-style-type: none"> - nasipanje makadamskih vozišč in profiliranje vozišč: JP <u>565321</u> Videm (HŠ 4A - HŠ 29) in druge; - krpanje udarnih jam: LC <u>065101</u> Pri Cerkvi - Mala gora; LC <u>065091</u>-Pri Cerkvi – Rapljevo; LC <u>111161</u> Male Lipljene – Ponikve; LC <u>454111</u>-Velike Lašče – Ponikve; - čiščenje muld in bankin: LC <u>065061</u> Četež – Smrekovec; <u>565081</u> Vodice (647 – znamenje); LC <u>065031</u> Videm - Zdenska vas; - postavitev cestnih zapor: JP <u>565611</u> Četež – Tržič; JP <u>565641</u> Potiskavec (565610-648); JP <u>565651</u> 565610 – 648; LC <u>065081</u> Podtabor - Zajčji log in druge; - zamenjava in postavitve prometne signalizacije: LC <u>065031</u>-Videm - Zdenska vas; JP <u>565421</u>-Podgorica (HŠ16-065050); - obžagovanje vejevja in košnja: JP <u>565321</u> Videm (HŠ 4A - HŠ 29); <u>065012</u> Zdenska vas-Ivančna Gorica; <u>565081</u> Vodice (647 – znamenje); JP <u>565401</u>-Videm (065030 - 565390); JP <u>565591</u> Četež (gas.shr.-Vidrih); JP <u>565181</u> Predstruge (647-HŠ 22b); LC <u>111161</u> Male Lipljene – Ponikve; LC <u>454111</u>-Velike Lašče – Ponikve; JP <u>565531</u> Kopolje (Jaklevi-Germ); JP <u>565561</u> Kopolje(Ulčar-Konculc); JP <u>565161</u> Predstruge(HŠ16-565190); LC <u>065041</u> Videm - Podpeška jama; LC <u>138391</u> Mali Korinj – Videm; LC <u>065061</u> Četež – Smrekovec; LC <u>065031</u> Videm - Zdenska vas in ostalih LC in JP; - nasipanje bankin: LC <u>065051</u> Podgorica – Kopolje; LC <u>138391</u>Mali Korinj – Videm; <u>565391</u> Videm (065030 – 138390); LC <u>065031</u> Videm - Zdenska vas; <u>065012</u> Zdenska vas-Ivančna Gorica; 	<ul style="list-style-type: none"> - Izvedba večjih vzdrževalnih del za odpravo posledic poškodb na voziščih v skladu z določili zakona o cestah, pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest ter izvedbenim programom rednega letnega vzdrževanja cest na območju Občine Dobrepolje v letu 2017 ter prioriteto del, ki jo določi pregledniška služba izvajalca vzdrževanja cest ob rednem mesečnem pregledu občinskih cest ter v skladu z odločbami in odredbami inšpektorja MIR, policije in nalogu župana.

	<ul style="list-style-type: none"> - sanacija vdora vozišča: JP <u>565351</u> Videm (HŠ 31D - HŠ 6); JP <u>565302</u>-Podpeč (HŠ 28-jama); - čiščenje in pometanje vozišča: <u>065012</u> Zdenska vas-Ivančna Gorica; LC <u>065061</u> Četež – Smrekovec; LC <u>065081</u> Podtabor - Zajčji log; JP <u>565711</u> Paška kapelica – Nose; JP <u>565261</u>-Zdenska vas; LC <u>065041</u> Videm - Podpeška jama; <u>565081</u> Vodice; 	<p>Predviden terminski plan: marec 2017 – januar 2018</p>
--	---	---

AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE DO DECEMBRA oz. 21. redne seje Občinskega sveta občine Dobropolje	Realizirane aktivnosti	Predvidene aktivnosti
ČN BRUHANJA VAS	<ul style="list-style-type: none"> - Pripravljen je PGD Komunalna čistilna naprava (KČN) Bruhanja vas. - Izveden je bil usklajevalni sestanek na ZVN in ARS-u glede zahtevanih izpustov KČN. 	<ul style="list-style-type: none"> - Izdelava ostale in dopolnitev pripravljene projektne dokumentacije ter pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in gradbenega dovoljenja za KČN. - Dopolnitev dokumentacije za izvedbo razbremenilnika in zadrževalnega bazena za KČN. <p><i>Predviden terminski plan: marec 2016 - december 2019</i></p>
IZGRADNJA GOZDNIH CEST	<ul style="list-style-type: none"> - Pripravljen je Elaborat ničelnic za gradnjo gozdne ceste Planina-Jermanov hrib in izdelana projektna dokumentacija (izvedbeni načrt) za gozdno cesto »Planina-Jermanov hrib«. - Izvedena je bila gozdna cesta vključno s spodnjim ustrojem dolžine 1,955 km. 	<ul style="list-style-type: none"> - Iz namenskih sredstev nadomestila za upravljanje državnih gozdov (delno bodo navedeno ureditev sofinancirali tudi lastniki gozdov ob njej) se v letu 2018 izvede še zgornji ustroj ceste in potrebno odvodnjavanje. <p>Predviden terminski plan: marec 2016 - december 2018</p>

OBNOVA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA PREDSTRUGE-VIDEM-BRUHANJA VAS	<ul style="list-style-type: none"> - Opravljen je bil terenski monitoring celotne kanalizacije od Vidma do Bruhanje vasi in posodobljen kataster kanalizacijskega omrežja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Priprava elaborata obnov in posodobitve kanalizacijskega omrežja z okvirnimi stroški. - Obnova dela kanalizacijskega omrežja pri izvedbi ureditve priključka LC Videm-Zdenska vas. <p><i>Predviden terminski plan: februar 2017 - december 2019</i></p>
KANALIZACIJA MALA VAS	<ul style="list-style-type: none"> - Novelacija projektne dokumentacije (PGD). 	<ul style="list-style-type: none"> - Pridobitev gradbenega dovoljenja. <p><i>Predviden terminski plan: oktober 2016 – maj 2018</i></p>

AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE DO DECEMBRA oz. 21. redne seje Občinskega sveta občine Dobropolje	Realizirane aktivnosti	Predvidene aktivnosti
KANALIZACIJA KOMPOLJE	<ul style="list-style-type: none"> - Priprava elaborata primerjave različnih možnosti ureditve javnega omrežja za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter na osnovi rezultatov priprava projektne dokumentacije, vključno z vsemi predpisanimi soglasji. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pridobitev predpisanih soglasij in druge dokumentacije. <p><i>Predviden terminski plan: november 2016 - marec 2018</i></p>
UREDITEV PRIKLJUČKOV LC NA DRŽAVNI CESTI	<ul style="list-style-type: none"> - Pripravljeni in obravnavani na DRSI sta bili projektne nalogi za rekonstrukcijo priključkov: LC 065030 Videm- Mala vas-Zdenska vas na državno cesto R3 647/1368 in JP 565481, Bruhanja vas (065050-648) na državno cesto R3 648/2912 - Soglasji DRSI za navedena priključka je občina prejela, izbran je bil izvajalec in začela so se dela pri ureditvi priključka LC Videm- Mala vas-Zdenska vas na državno cesto R3 647/1368 in pripravljala dela pri ureditvi priključka JP Bruhanja vas (065050-648) na državno cesto R3 648/2912. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nadaljevanje obnovitvenih del na navedenih priključkih. <p><i>Predviden terminski plan: junij 2016 – junij 2018</i></p>

PRESTAVITEV TRAFO POSTAJE IN REKONSTRUKCIJA VOŽIŠČA V VASI CESTA	<ul style="list-style-type: none"> - Soglasje za novo lokacijo postavitve trafo postaje - Izvedba TK kanalizacije in jaškov - Zemljiškoknjižna ureditev med LC in Strnad Antonom ter Mohar Nado skladno s projektom - Pridobljene in overjene služnosti za pokablitev 20 kV daljnovoda - Izdelan projekt prestavitve trafo postaje - izbira izvajalca - Izdelava hidrološke študije za postavitev trafo postaje v centru vasi Cesta - pridobivanje vodnega soglasja od Arsa 	<ul style="list-style-type: none"> - pridobitev gradbenega dovoljenja (Elektro Kočevje) - vloga na UE Grosuplje, dopolnitev vloge - Pričetek izvajanja odvodnjavanja in opornega zidu <p style="text-align: center;"><i>Predviden terminski plan: september 2017 - maj 2018</i></p>
OPTIČNO OMREŽJE V OBČINI	<ul style="list-style-type: none"> - Organiziran sestanek predsednikov vaških odborov s Telekomom - Organiziran sestanek občine, Predstavnikov Telekoma in GVO s predsednikom VO Kopolje - Organiziran sestanek zbora vaščanov Zdenska vas - Polaganje novega 288 vlakenskega optičnega kabla od Grosuplja do Vidma 	<ul style="list-style-type: none"> - Polaganje novega optičnega kabla od Vidma do Zdenske vasi, od Vidma do Strug in od Vidma do Ponikev - Pričetek gradbenih del za TK kanalizacijo v Kopoljah in Ponikvah - Polaganje optičnega kabla iz Četeža na Tisovec - Pričetek gradbenih del za TK kanalizacijo od Vidma proti Zagorici <p style="text-align: center;"><i>Predviden terminski plan: september 2017 – december 2018</i></p>

AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE DO DECEMBRA oz. 21. redne seje Občinskega sveta občine Dobropolje	Realizirane aktivnosti	Predvidene aktivnosti
UREDITEV OBMOČJA JVIZ OŠ DOBREPOLJE	<ul style="list-style-type: none"> - vgradnja stavbnega pohištva - svetlobniki na strehi vgrajeni, izvedena HI strehe - izvedba notranjih inštalacij - notranji ometi - razpis oprema pred objavo (usklajevanje) 	<p style="text-align: center;"><i>Predviden terminski plan izvedbe: april 2017 – marec 2018</i></p>

ŠPORTNA DVORANA	<ul style="list-style-type: none"> - primerjava praks po Sloveniji, 9. 12. 2017 - zbiranje predinvesticijskih zasnov in ocen - preveritev razpoložljivosti nepovratnih sredstev (Eko sklad, Fundacija za šport, MŠŠ, ipd..) 	<p><i>Predviden terminski plan izvedbe:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -predvideni ogled primerljivega objekta -po potrditvi proračuna, izdelava projektne dokumentacije, IP -razpis in izbira izvajalca -pridobitev kredita -pridobitev nepovratnih sredstev
IZGRADNJA NADOMESTNE POTI OB ŽELEZNICI V VASI CESTA		<ul style="list-style-type: none"> - Izvedba varnostne odbojne ograje - Široki izkop vezljive zemljine – 3. Kategorije - Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije - Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm - <p><i>Predviden terminski plan: november 2017- december 2017</i></p>
ASFALTIRANJE LOKALNE CESTE V PREDSTRUGAH PO IZGRADNJI KANALIZACIJE V DOLŽINI 100	<ul style="list-style-type: none"> - ureditev meteorne kanalizacije - dvig jaškov na določeno višino 	<ul style="list-style-type: none"> - asfaltiranje cestišča AC surf B 5, v debelini 7 cm <p><i>Predviden terminski plan: november 2017- december 2017</i></p>

Videm, 4.12.2017