



O B Č I N A D O B R E P O L J E

Videm 35, 1312 Videm-Dobropolje, telefon: 01 786 70 10, telefaks: 01 780 79 23, e-pošta: obcina.dobropolje@siol.net

Številka: 032-0008/2018

Datum: 17.9.2018

TOČKA:

OBČINA DOBREPOLJE OBČINSKI SVET

ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Dobropolje,

PRIPRAVILA: Občinska uprava Občine Dobropolje

NASLOV: Poročilo o izvedenih in planiranih delih


POROČEVALCI: Župan Janez Pavlin

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Dobropolje se je seznanil s poročilom o izvedenih in planiranih delih.



ŽUPAN
Občine Dobropolje
Janez Pavlin



POROČILO O IZVEDENIH IN PLANIRANIH DELIH V OBČINI

<p>AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE DO OKTOBRA oz. 25. redne seje Občinskega sveta občine Dobrepolje</p>	<p>Realizirane aktivnosti</p>	<p>Predvidene aktivnosti</p>
<p>PROTIPOPLAVNA UREDITEV NASELJA KOMPOLJE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Predstavitve primerjave najprimernejših variant protipoplavnih ukrepov naselja Kompolje na OS Občine Dobrepolje: varianta z ukrepi skozi vas, varianta s tunelom pod »Frjačami« ter varianta skozi »Loge« - Predstavitve rezultatov projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije – IDZ, za izvedbo protipoplavnih ukrepov naselja Kompolje s širšo okolico Vaškim odborom naselja Zagorica, Bruhanja vas, Podgora, Podgorica, Kompolje ter vsem VO območja Strug - razlivanje poplavne vode v »Loge« v povezavi z delno ureditvijo struge na Z delu naselja Kompolje (i. varianta/del) - Podrobnejša predstavitve rešitve reševanja poplavne ogroženosti naselja Kompolj z razlivanjem poplavnih voda v »Loge« občanom naselja Zagorica, Bruhanja vas in Kompolj dne 6.4.2017 - Namestitve piezometričnih vrtin za obdobje enega hidrološkega leta za namen spremljanja/ merjenja nivoja podtalne vode na lokacijah v neposredni bližini naselij Zagorica, Bruhanja vas in Kompolje - Izvedba razkopov na treh lokacijah in nalivni poskusi razkopov in dveh vrtač - Dokončanje hidrogeološkega poročila - Predstavitve rezultatov hidrogeoloških raziskav na območju zadrževalnika »Logi« na OS Občine Dobrepolje. 	<ul style="list-style-type: none"> - Po pripravi dokumentacije za cesto proti »Kancufcu« dokončanje strokovne podlage
<p>AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE DO OKTOBRA oz. 25. redne seje Občinskega sveta občine Dobrepolje</p>	<p>Realizirane aktivnosti</p>	<p>Predvidene aktivnosti</p>

<p>IP »OSKRBA S PITNO VODO SUHE KRAJINE ...«</p>	<p>- Investicijska dela na vodovodnem omrežju:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nižinska cona primarni vod Vrbovec – Rapljevo – Pri Cerkvi Struge – VH Lipa (izvedeno je 7.600,00 m vodovodnega omrežja). 2. Nižinska cona primarni vod VH Lipa – Četež pri Strugah – Kopolje – VH Videm <p>2.1. Povratno oskrbovalni vod VH Videm – Kopolje (dela so zaključena);</p> <p>2.2. Primarni vod odsek VH Lipa – Četež pri Strugah – Kopolje- VH Videm – (izvedba vodovoda, sočasna izvedba vakuumske kanalizacije Kopolje, JRL, dvojčka, ter zamenjava stroja potovice čistišča), (IZVEDENO = 5.895,00 m).</p> <p>SKUPAJ izvedenega: 13.736,00 m in obnovljen 1 VH.</p> <p>Poleg izvedenega vodovoda je rekonstruiranih še oca: 2.700 m državne ceste Videm - Pri Cerkvi – Struge (polovica voznega pasu), 1.600 m LC Pri Cerkvi – Rapljevo (v celoti), 1.450 m sekundarnega vodovodnega omrežja in položene 4.000 m dvocevne kanalizacije.</p>	<p>- Dela na vodovodnem omrežju na odseku Pri Cerkvi-VH (vodohran) Lipa in na odseku VH Lipa – Četež pri Strugah – Kopolje- VH Videm – izgradnja komunalne infrastrukture skozi naselje Kopolje, se nadaljujejo.</p> <p>- Priprava dokumentacije (projektne naloge-pripravlja DRŠI) za sočasno izgradnjo pločnika in rekonstrukcijo križišča pri Cerkvi v Strugah.</p> <p>- Priprava dokumentacije in prijave za sofinanciranje sekundarnega vodovodnega omrežja v naseljih Kolenča vas, Potiskavec in Vodice (razširitev osnovnega projekta).</p> <p><i>Predviden terminski plan: januar 2013-december 2018</i></p>
<p>KANALIZACIJA IN ČN PONIKVE</p>	<p>- Dogovoril o nakupu ČN Ponikve z najemom oz. ureditvijo ČN z MDDSZ se nadaljujejo.</p> <p>- Investicija je zaključena, kanalizacijsko omrežje in mobilna čistilna naprava delujejo po predvidevanjih.</p>	<p>- Nadaljevanje izdaje odločb o odmeri komunalnega prispevka in izdaje sklepov za obročno odplačilo ter nadaljevanje priključevanja uporabnikov na kanalizacijsko omrežje.</p> <p>- Ureditev samostojnega vodovodnega priključka za MKČN.</p> <p><i>Predviden terminski plan: september 2013-december 2018.</i></p>
<p>ČN BRUHANJA VAS</p>	<p>- Pripravljena je celotna dokumentacija in pridobljeno Gradbeno dovoljenje UE Grosuplje št. 351-269/2018-2(301), dne 6.6.2018.</p> <p>- OS ni potrdil finančne konstrukcije.</p>	<p>- Izvedba investicije se ustavi.</p> <p><i>Predviden terminski plan: september 2013-december 2018.</i></p>
<p>AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE DO OKTOBRA oz. 25. redne seje Občinskega sveta občine Dobrepolje</p>	<p>Realizirane aktivnosti</p>	<p>Predvidene aktivnosti</p>

<p>UREDITEV VAŠKEGA JEDRA PRI CERKVI STRUGE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dogovor o odkupu zemljišča na katerem leži pokopališče v Strugah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pridobitve soglasij solastnikov sosednjega zemljišča za obnovitvena dela oz. odkup se bodo nadaljevala po izvedenem dedičinskem postopku oz. po določitvi znanih dedičev na sodišču. <p><i>Predviden terminski plan: do december 2018.</i></p>
<p>ČM ZDENSKA VAS IN KANALIZACIJA ZDENSKA VAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Investicijska dela so zaključena, sprejet je bil program opremljanja za območje opremljenosti z javno kanalizacijo Zdenska vas. - Večina odločb o odmeri komunalnega prispevka je izdanih. 	<ul style="list-style-type: none"> - Izdaja preostalih odločb, odločb druge stopnje in izdaja sklepov za obročno odplačilo ter nadaljevanje priključevanja uporabnikov na kanalizacijsko omrežje. - Dodatna izvedba sekundarnih kanalov, ki bodo omogočali priključitve več uporabnikov. <p><i>Predviden terminski plan: december 2016 – september 2018</i></p>
<p>CERO ŠPAJA DOLINA - INVESTICIJE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Izvedba del posameznih predvidenih faz v skladu s terminskim planom v skladu s podpisanimi pogodbami kot npr. ureditev betonskih pregrad, izvedba sistema recirkulacije, drenažnega sloja, ureditev vrtnice, dvigovanje obstoječih plinjakov itd. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nadaljevanje nujnih investicij, ki potekajo več let kot: izvedba drenažnega sloja, dvigovanje obstoječih plinjakov, postavitve plinskih cevovodov itd. <p><i>Predviden terminski plan: junij 2018 - januar 2019.</i></p>
<p>VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Izvajanje rednih vzdrževalnih del na večini kategoriziranih cest v skladu z izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest za leto 2017/2018, JKP Grosuplje, d.o.o., Grosuplje, november 2017 - na naslednjih celotnih dolžinah cest oz. na posameznih odsekih (v mesecih julij-avgust 2018, posamezni odseki večkrat): <ul style="list-style-type: none"> - <i>nasipanje makadamskih vozišč in profiliranje vozišč:</i> LC 065101 Pri Cerkvi - Mala gora; LC 065091-Pri Cerkvi – Rapljevo; - <i>krpanje udarnih jam:</i> LC 065101.Pri Cerkvi - Mala gora; JP 565391 Videm (065030 - 138390); LC 111161Male Lipljene – Ponikve; LC 454111-Velike Lašče – Ponikve; - <i>čiščenje muld, korfritic, vozišč:</i> LC 065012 Zdenska vas-Ivančna Gorica; 	<ul style="list-style-type: none"> - Izvedba večjih vzdrževalnih del za odpravo posledic poškodb na voziščih v skladu z določili zakona o cestah, pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest ter izvedbenim programom rednega vzdrževanja cest na območju Občine Dobropolje ter prioriteto del, ki jo določi pregledniška služba izvajalca vzdrževanja cest ob rednem mesečnem pregledu občinskih cest ter v skladu z odločbami in odredbami inšpektorja MIR, policije in nalogo župana.

AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE DO OKTOBRA oz. 25. redne seje Občinskega sveta občine Dobropolje	Realizirane aktivnosti	Predvidene aktivnosti
	<ul style="list-style-type: none"> - obrezovanje vej in košnja trave: LC 065101 Pri Cerkvi - Mala gora; LC 065061 Četež – Smrekovec; LC 065051 Podgorica – Kompolje; LC 065041 Videm - Podpeška jama; LC 065021 Videm – Česta; 065011; LC Predstruge-Zdenska vas; LC 111461Male Lipijene – Ponikve; LC 454111-Velike Lašče – Ponikve in ostale LC ter JP 565081 Vodice (647-Z HŠ 3) in večina ostalih JP na območju občine; - strojno čiščenje propustov: LC 138391 Mali Korinj – Videm; LC 065061 Četež – Smrekovec; - nasipanje bankin: LC 065012 Zdenska vas-Ivančna Gorica;; - čiščenje vozišč (neurja): LC 065061 Četež – Smrekovec; LC 065061 Četež – Smrekovec; LC 065012 Zdenska vas-Ivančna Gorica; JP 565081 Vodice (647-Z HŠ 3) 	<p>Predviden terminski plan: januar 2018 – december 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izvede se še primopredaja del, komisijski pregled in uvrstitev ceste v kataster gozdnih cest. <p>Predviden terminski plan: marec 2016 - december 2018</p>
IZGRADNJA GOZDNIH CEST	<ul style="list-style-type: none"> - Gozdna cesta Planina-Jermanov hrib je dokončana v celotni dolžini (1,955 km). 	<p>Predviden terminski plan: marec 2016 - december 2018</p>
OBNOVA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA PREDSTRUGE-VIDEM-BRUHANJA VAS	<ul style="list-style-type: none"> - Opravljen je bil terenski monitoring celotne kanalizacije od Vidma do Bruhanje vasi in posodobljen kataster kanalizacijskega omrežja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Priprava elaborata obnove in posodobitve kanalizacijskega omrežja z okvirnimi stroški. - Dopolnitev dokumentacije za izvedbo razbremenilnika in zadrževalnega bazena na zaključku kanalizacijskega omrežja pred KČN in podaja vloge za izdajo gradbenega dovoljenja za razbremenilnik. <p>Predviden terminski plan: februar 2017 - december 2019.</p>
AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE DO OKTOBRA oz. 25. redne seje Občinskega sveta občine Dobropolje	Realizirane aktivnosti	Predvidene aktivnosti

KANALIZACIJA MALA VAS	<ul style="list-style-type: none"> - Novelacija projektne dokumentacije (PGD). 	<ul style="list-style-type: none"> - Pridobitev gradbenega dovoljenja. <p><i>Predviden terminski plan: oktober 2016 – december 2018</i></p>
KANALIZACIJA KOMPOLJE	<ul style="list-style-type: none"> - V drugi polovici maja je bila podana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za I. fazo gradnje kanalizacijskega omrežja (1,4 km) čez naselje Kompolje. - Predračun izvajalca del za izvedbo tako kanalizacijskega kot tlačnega voda v navedeni dolžini je 156.700 €. - Pridobljena so vsa potrebna zemljišča za izgradnjo naprav in kanalizacijskega omrežja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Izvedba sočasne gradnje v okviru investicijskega projekta »Oskrba s pitno vodo Suhe krajine«. <p><i>Predviden terminski plan: november 2016 - november 2018</i></p>
UREDITEV PRIKLIJUČKOV LC IN JP NA DRŽAVNI CESTI TER REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST	<ul style="list-style-type: none"> - Komisijski pregled DRSI priključka LC Videm- Mala vas-Zdenska vas na državno cesto R3 647/1368 je bil opravljen 12.7.2018, v roku so bile odpravljene manjše nepravilnosti. - Ureditev priključka JP Bruhanja vas (065050-648) na državno cesto R3 648/2912 se zaradi potrebne zemljišča za njegovo izvedbo v lasti fizične osebe zapleta. - Dela na podlagi načrta za izvedbo ureditve odseka JP 565411 Mala vas-Zagorica so se začela. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ureditev zemljiškoknjižnega stanja državne ceste. - Priključek JP Bruhanja vas (065050-648) na državno cesto R3 648/2912. Občina je pridobila soglasje DRSI k novelaciji izvedbenega načrta za izvedbo asfaltiranja javne poti JP 565481 in obstoječega priključka javne poti na regionalno cesto R3 648/2912. Videm –Pri Cerkví Struge v km 1,616, KProjekt, d.o.o. Ljubljana, junij 2017, posredovala lastniku sosednjega zemljišča predlog dogovora. - Predvideno dokončanje del, primopredaja in komisijski pregled odsek JP 565411 Mala vas-Zagorica je konec meseca septembra. <p><i>Predviden terminski plan: junij 2016 – november 2018</i></p>
PRESTAVITEV TRAFI POSTAJE IN REKONSTRUKCIJA VOZIŠČA V VASI CESTA	<ul style="list-style-type: none"> - Zemljiškoknjižna ureditev med LC in Strnad Antonom ter Mohar Nado skladno s projektom - Pridobljene in overjene služnosti za pokabitev 20 kV daljnovoda - Izdelan projekt prestavitve trafostaj - Izbira izvajalca - Izdelava hidrološke študije za postavitev trafostaj v centru vasi Cesta 	<ul style="list-style-type: none"> - Pričetek izvajanja odvodnjavanja in opornega zidu - Izvajanje prestavitve vodovodnega omrežja in hidranta - Začetek rekonstrukcije lokalne ceste

AKTIVNI PROJEKTI IN INVESTICIJE DO OKTOBRA oz. 25. redne seje Občinskega sveta občine Dobrepolje	Realizirane aktivnosti	Predvidene aktivnosti
	<ul style="list-style-type: none"> - pridobivanje vodnega soglasja od Arsa - pridobitev gradbenega dovoljenja (Elektro Kočevje) - izvedba prestavitvev trafo postaje - odkup TK kanalizacije 	<p><i>Predviden terminski plan: september 2017 - november 2018</i></p>
OPTIČNO OMREŽJE V OBČINI	<ul style="list-style-type: none"> - Organiziran sestanek predsednikov vaških odborov s Telekomom - Organiziran sestanek občine, Predstavnikov Telekoma in GVO s predsednikom VO Kampilje - Organiziran sestanek zbora vaščanov Zdenska vas - Polaganje novega 288 vlakenskega optičnega kabla od Grosuplja do Vidma - izvedba gradbenih del za TK kanalizacijo v Kompoljah - Polaganje novega optičnega kabla od Vidma do Zdenske vasi, od Vidma do Strug in od Vidma do Ponikev - Polaganje optičnega kabla iz Četeža na Tisovec - Pričetek gradbenih del za TK kanalizacijo v Zdenski vasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Izvajanje hišnih priključkov in priključevanje uporabnikov na optično omrežje - Za vasi Mala vas, Cesta, Hočevje in Ponikve je v planu položitev optičnega omrežja v začetku leta 2019 <p><i>Predviden terminski plan: september 2017 – junij 2019</i></p>
UREDITEV OBMOČJA JVIŽ OŠ DOBREPOLJE	<ul style="list-style-type: none"> - tehnični pregled - uporabno dovoljenje - vloga za izplačilo sredstev Eko sklad 	<ul style="list-style-type: none"> - izveden - pridobljeno - oddano
ŠPORTNA DVORANA	<ul style="list-style-type: none"> - priprava vlog(e) za nepovratna sredstva - gradbeno dovoljenje - pokablitev SN in NN - izvedba 	<ul style="list-style-type: none"> - Eko sklad oddano - pridobljeno - v izvedbi - druga polovica septembra

<p>IZGRADNJA NADOMESTNE POTI OB ŽELEZNICI V VASI CESTA.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - odmera in odkup zemljišča - izvedba nadomestne poti ob železnici v makadamski obliki <p><i>Predviden terminski plan: november 2018</i></p>
<p>ASFALTIČANJE LOKALNE CESTE V PREDSTRUGAH PO IZGRADNJI KANALIZACIJE V DOLŽINI 100</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ureditev meteorne kanalizacije - dvig jaškov na določeno višino - asfaltiranje cestišča AC surf B 5, v debelini 7 cm 	<ul style="list-style-type: none"> - Izvedeno v mesecu septembru 2018 <p><i>Predviden terminski plan: november 2017- september 2018</i></p>
<p>KOMASACIJA PODGORA (AGROMELIORACIJE IN IZVEDBA KOMASACIJSKIH POTI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Prijava na razpis (marec 2018) - Odločba Ministrstva za kmetijstvo za sofinanciranje v višini 247.000 eur 	<ul style="list-style-type: none"> - Priprava razpisa za objavo na portalu za izbiro izvajalca <p><i>Predviden terminski plan: september 2018 – junij 2019.</i></p>

Videm, 17.9.2018

